

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

1.1. Organização da Sociedade Civil

Nome Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos		CNPJ 59.610.394/0001-42	
Endereço Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573			
Cidade São Carlos	UF SP	CEP 13561-060	DDD / Telefone (16) 3509-1100
Conta Corrente		Banco	Agência
E-mail provedoria@santacasasaocarlos.com.br			

1.2. Representante Legal

Nome Antônio Valério Morillas Junior			
CPF 627.922.967-87		RG 9.743.779-7 SSP	
Endereço Rua Passeio das Magnólias, 1060 – Via Doze 122ª			
Cidade São Carlos	UF SP	CEP 13.560-000	DDD / Telefone (16) 3509-1350
E-mail provedoria@santacasasaocarlos.com.br			

1.3. Responsável Técnico pelo projeto

Nome Fernando Passeri			
CPF 109.152.518-84		RG 15.978.806-7	
Endereço Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573			
Cidade São Carlos	UF SP	CEP 13561-060	DDD / Telefone (16) 3509-1150
E-mail fernando.passeri@santacasasaocarlos.com.br			
Formação profissional Engenheiro Civil		Função na OSC Coordenador de Manutenção	

2. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos – ISCMSC é a mais antiga Instituição assistencial, beneficente e hospitalar em funcionamento na cidade de São Carlos. Fundada em 12 de abril de 1891, o hospital tornou-se referência em atendimento para cinco cidades integrantes da microrregião de São Carlos (Dourado, Ibaté, Descalvado, Ribeirão Bonito e Porto Ferreira), uma população de aproximadamente 405.949 habitantes, segundo estimativa do IBGE. Na pandemia da COVID-19, a ISCMSC foi a primeira unidade de saúde da região a disponibilizar setor exclusivamente destinado aos pacientes acamados pela doença, chegando a ter leitos operantes só para essa finalidade. Durante esse período, teve indicadores assistenciais semelhantes à de hospitais privados brasileiros, contribuindo para que São Carlos tivesse a menor letalidade entre os municípios do Estado com mais de 100 mil habitantes. Com relação a estrutura disponível, possui 278 (duzentos e setenta e oito) leitos disponíveis, no qual 177 (cento e setenta e sete) são reservados ao uso exclusivo do Sistema Único de Saúde (SUS), correspondendo a 63,67% da estrutura atual, de acordo com o cadastrado no CNES. Possui especialistas das mais diversas áreas médicas, realizando atendimentos clínicos (incluindo setores de hemodinâmica, hemodiálise, terapia intensiva adulto, infantil e neonatal) e cirúrgicos de média e alta complexidade (como cirurgias cardíacas, neurocirurgias e cirurgias ortopédicas.) A ISCMSC também possui um prédio exclusivo para atendimento obstétrico: a Maternidade “Dona Francisca Cintra Silva”, inaugurada em 28 de outubro de 1951, dispondo de setores para gestantes para tratamento clínico, pré-parto, alojamento conjunto, Centro Obstétrico, berçário e Banco de Leite Humano. Soma-se, conforme estabelecido pela “PORTARIA SAES/MS Nº 1399, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019”, a titulação perante a UNACON (Unidade de Atendimento de Alta Complexidade em Oncologia) com Serviço de Radioterapia, ou seja, é classificada de unidade hospitalar de alta complexidade, congregando a integralidade dos recursos necessários para o diagnóstico definitivo e tratamento do câncer, sendo referência regional e integrando a rede de assistência oncológica do Sistema Único de Saúde (SUS).



Foto da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, década de 50



3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
"EcoClima Maternidade"	12 meses
Identificação do Objeto O presente Plano de Trabalho tem como objeto a adequação do sistema de climatização da Maternidade, por meio da modernização e otimização da infraestrutura elétrica, visando garantir o funcionamento eficiente e contínuo dos equipamentos de ar-condicionado já existentes.	
Público ALVO: A iniciativa busca promover melhores condições térmicas e ambientais para pacientes, profissionais de saúde e recém-nascidos, assegurando conforto, segurança e eficiência energética, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes.	
Justificativa contendo a descrição da realidade que será objeto da parceria A maternidade é um ambiente hospitalar que exige condições térmicas adequadas para garantir o bem-estar de pacientes, profissionais de saúde e, especialmente, recém-nascidos, que são extremamente sensíveis a variações de temperatura. Atualmente, a infraestrutura elétrica da unidade não comporta a carga necessária para a instalação e operação segura dos sistemas de climatização, comprometendo o conforto e a qualidade do atendimento prestado. A adequação elétrica é, portanto, uma medida essencial para viabilizar a instalação de equipamentos de ar-condicionado já existentes, assegurando: Controle térmico adequado nos ambientes de internação, parto e recuperação; Segurança elétrica, evitando sobrecargas e riscos de falhas no fornecimento de energia; Conformidade com normas técnicas e sanitárias, exigidas para ambientes hospitalares; Melhoria na qualidade assistencial, promovendo um ambiente mais acolhedor e seguro para mães e bebês. Além disso, a iniciativa contribui para a modernização da unidade, alinhando-se às diretrizes de humanização do atendimento e à valorização da saúde materno-infantil.	




4. OBJETIVOS


4.1. Objetivo geral

O objetivo deste projeto é promover a interligação elétrica da entrada de energia da maternidade até um quadro novo exclusivo para novos circuitos de ar-condicionado.

O quadro novo para os circuitos de ar-condicionado deverá ser instalado no corredor de serviço conforme projeto. O circuito de alimentação desse quadro virá do quadro de distribuição geral a ser instalado próximo a entrada de energia e os cabos passarão por eletro calhas com tampa.



P




Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573
Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP
(16) 3509-1100
santacasa@santacasasaocarlos.com.br
www.santacasasaocarlos.com.br


P



SANTA CASA
São Carlos



Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573
Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP
(16) 3509-1100
santacasa@santacasasaocarlos.com.br
www.santacasasaocarlos.com.br




Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO VALÉRIO MORILLAS JÚNIOR


Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santacasasaocarlos.1doc.com.br/verificacao/5E35-DE22-943E-002B>

Processo/Ano: 27556/2025 Página: 18 Incluído por: VERONICA PIOVEZAN SIMÕES
18/08/2025 Origem: 2.23.2.10-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE Arquivo: PLANO DE TRABALHO E OFÍCIO ECOLCIMA MATERNIDADE.pdf







P



P



P




SANTA CASA
São Carlos



LEGENDA

	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	CONDULETE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 10" TIPO X
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO
	CABOS: NEUTRO / FASE / TERRA / RETORNO
	ELETRODUTO GALVANIZADO 10"
	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 100X50MM COM TAMPA
	ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 200X100MM COM TAMPA

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573
Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP
(16) 3509-1100
santacasa@santacasasaocarlos.com.br
www.santacasasaocarlos.com.br



P

Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIO VALÉRIO MORILLAS JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santacasasaocarlos.1doc.com.br/verificacao/5E35-DE22-943E-002B>



4.2. Objetivos Específicos

Objetivos específicos	Resultado esperado	Metas	Indicadores	Meios de verificação
1. Adequação da estrutura elétrica para instalação de ar condicionado na maternidade	Maior segurança elétrica, evitando sobrecargas	conforto térmico para gestantes, bebês e equipe médica.	Pesquisa de satisfação sobre as instalações e manutenção	Relatório da Instituição, respostas entre 8 e 10 nas pesquisas respondidas
2. Atualizar e reforçar a rede elétrica da maternidade conforme normas técnicas vigentes	Infraestrutura elétrica adequada e funcional para suportar os sistemas de climatização	Executar a obra de adequação elétrica em todas as áreas da maternidade.	Percentual de áreas com rede elétrica adequada	Relatório técnico de execução da obra

5. Atividades Propostas

Adequação da estrutura elétrica para instalação de ar condicionado na maternidade:

Fase 1: Serviço preliminar e Preparação

- Integração da equipe
- Análise e limpeza da área onde será passado os circuitos
- Identificação e isolamento da área trabalhada
- Organização dos materiais e equipamentos

Fase 2: Instalação da Infraestrutura Seca

- Instalação de dutos e tubulações para cabos
- Construção de suportes e estruturas para cabos
- Instalação de eletro calhas e outros componentes

Fase 3: Passagem de Cabos de Energia Elétrica

- Passagem de cabos de energia elétrica pelos dutos e tubulações
- Conexão dos cabos aos quadros e equipamentos
- Testes de continuidade e isolamento

Fase 4: Interligação dos Circuitos de Ar Condicionado

- Interligação dos circuitos de ar condicionado da cabine e maternidade
- Conexão dos cabos de energia elétrica aos equipamentos de ar condicionado
- Testes de funcionamento



Fase 5: Testes e Entrega

- Testes finais de funcionamento e segurança
- Verificação da conformidade com as normas e regulamentações
- Entrega do serviço e documentação

OBJETIVO ESPECÍFICO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	Dias											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1. Adequação da estrutura elétrica para instalação de ar condicionado na maternidade	Fase 1: Serviço preliminar e Preparação	X											
	Fase 2: Instalação da Infraestrutura Seca		X	X									
	Fase 3: Passagem de Cabos de Energia Elétrica				X	X							
	Fase 4: Interligação dos Circuitos de Ar Condicionado						X	X					
	Fase 5: Testes e Entrega								X	X			
2. Execução das atividades	Executar as atividades e aplicar pesquisas de satisfação										X	X	X

6. Metodologia

Todos os serviços, materiais e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às boas técnicas usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões, concepção arquitetônica e memorial descritivo, ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto.

A CONTRATADA deverá estar aparelhada com equipamentos, máquinas, ferramentas e EPIs, necessários a execução da obra em questão, como: andaimes, furadeiras, capacetes, luvas, carrinhos de mão, betoneiras e etc., bem como manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho resultante, tanto no interior da mesma como no canteiro de serviço.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

7. Plano de Aplicação

(Previsão das despesas a serem realizadas na execução das atividades)

Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quant</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Nº de Parcelas</u>	<u>Valor Total</u>
1	Prestação de serviço com fornecimento de materiais e mão de obra	1	90.000,00	1	90.000,00
<u>TOTAL</u>					<u>90.000,00</u>

8. Cronograma de Desembolso (a partir da vigência)

<u>Item</u>	<u>Parcela</u>												<u>Total</u>
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	
1	90.000,00												90.000,00
Total	90.000,00												90.000,00

TOTAL GERAL: R\$90.000,00 (Noventa mil reais)

<u>FONTE DE RECURSO</u>	<u>VALOR</u>
Recurso Municipal	R\$90.000,00 (Noventa mil reais)

9. Instalações da Instituição e recursos humanos (capacidade instalada)

As instalações, recursos humanos e toda a capacidade instalada pode ser consultada através do CNES 2080931.



10. Declaração

Na qualidade de representante legal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, proponente, **declaro**, sob as penas da lei, que a entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.

São Carlos, 7 de agosto de 2025

Antônio Valério Morillas Junior
Provedor

11. Aprovação pela Secretaria Municipal


Aprovado

São Carlos, 18 de agosto de 2025

Local e Data

Leandro Luciano dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
São Carlos-SP

Secretário ou responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E35-DE22-943E-002B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIO VALÉRIO MORILLAS JÚNIOR (CPF 627.XXX.XXX-87) em 08/08/2025 16:17:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santacasasaocarlos.1doc.com.br/verificacao/5E35-DE22-943E-002B>